



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

Acuse

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
086 CDM APAYAS
25 FEB 2019

Apizaco, Tlax., 18/FEBRERO/2019

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

0:2460

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-084/2019

ASUNTO: REPORTE

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOES), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

Handwritten signature/initials

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 S/N CONJURBADO ANZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 26/12/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 9/10/2018

FECHA DEL REPORTE: 14/2/2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE MANEJO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROXCESS 2016	MODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	87%	8,333,339.47	4444		100%	Se adjunta último Informe Físico- Financiero firmado y emitido por el Organismo Constructor ITFE

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ING. MAGALY GARCÍA ORTEGA

NOMBRE: _____

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO: m.garcia@itfe.com.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 241 41 7 20 10 ext 140

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: _____

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO: MINO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL, QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APZACCO
 TMM140723GFA

UBICACIÓN: Carr. Apzaco - Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

PROGRAMA: PROEXOEES 2016

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 26 12 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 5 2018

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No.: 7

FECHA: 14 07 2019
 DIA MES AÑO

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		10 COMENTARIOS	10 COLUMNAS NO MAYORES DE 30	10 TECNOLOGIA ESTRUCTURAL	30 TOTAL	10 PINTURAS Y ABRIGOS	10 PINTURA	30 TOTAL	10 SARRENAS A VOLAR	10 HERRAJES ELECTRICOS	30 TOTAL	5 INSTALACION EN EL	5 ACEROS EN EL AMBIENTE	10 TOTAL	30 COMERCIALIZACION PARTE	40 ACEROS INSTALACIONES PARTE		30 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
5	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DELTA	10	10	10	30	10	10	30	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	1	*

12

RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR: _____

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA

CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

13

NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO LOPEZ

V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

EDIFICIOS Y LOCALES	TOTALES	%
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS		

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO