

003590

AUSE



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SET
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
OR6 CIA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

19 MAR 20 11:17

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICINA DE PARTES
RECEBIDO

Apizaco, Tlax., 12/MARZO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-135/2019

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOES) 2016, de la primera etapa del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente y que corresponde al mes de febrero.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

MTRD. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 28 / 12 / 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 / 5 / 2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 13 / 7 / 2018
DÍA / MES / AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROXOEES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		\$9,579,240.77	87%	8,292,346.37	4,444		100%	En proceso de revisión de la estimación finalizado

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: magalyg@conitec.com.mx
TEL 10 DIGITOS: 241 41 72 10

NOMBRE:

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)



AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROECESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016)	
NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
 COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No: 7
 FECHA: 12 03 2019
 DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACIÓN: 26 12 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 5 2018
 DIAS MES AÑO

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA PROEXDDEES 2016
 UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y MURAJOS	10 TECHOS Y/O ENTREPIED	10 TOTAL	10 PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	10 PINTURA	10 TOTAL	10 SANITARIA A VOTER	10 ELECTRICA	10 TOTAL	10 ANILLO DE INSTALACIONES	10 ESPALZAS Y JARABE	10 ANILLO DE INSTALACIONES	10 COMPACTACION FINAL	10 PASADIZO FINAL	10 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
6	MODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	10	30	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	1	1

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS