

Acuse




006537



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

RECIBO SOBRE CERRADO
SIN CONOCIMIENTO DE
SU CONTENIDO



14 JUN 2018

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlax., 06/JUNIO/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-411/2018

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEES), correspondiente al mes de junio.

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

FPRA/EAN/CAG/MCO/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 136, e-mail: planeacion@itapizaco.edu.mx,
www.itapizaco.edu.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 S/N CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 26 DÍA, 12 MES, 2017 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DÍA, 5 MES, 2018 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 6 DÍA, 6 MES, 2018 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOEES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	50%	4,789,620.38	4,444		50%	Habilitado y cimbrado de losa, armado de losa y colocación de instalaciones, voz y datos, contactos e iluminación.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: mgarza@outlook.com
 TEL 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

FIRMA

NOMBRE: VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DIRECCIÓN

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA PROEXOES 2016
TNM140723GFA
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tec

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN:

26	12	2017
DÍAS	MES	AÑO

 FECHA DE TERMINACIÓN:

26	5	2018
----	---	------

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No: 6
 FECHA: 06 DIA 06 MES 2018 AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
		CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MURDOS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARANDALES	PISOS Y/O APLAMADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRÁULICA Y/O ESR	ELÉCTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORES PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACIÓN	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
δ DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	0	20	0	0	0	0	10	10	10	30	0	0	0	*	*	*	*	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO



13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA



14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES			%
EDIFICIOS Y LOCALES			
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO