



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuse
SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
ORIG. CON ADELAS
19 MAY 30 12:33

007173



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
DIRECCIÓN

Apizaco, Tlax., 21/MAYO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-208/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAE/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA - SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE
 FECHA: _____
 DIA: 20 MES: 5 AÑO: 2019

FECHA DE INICIO: 7 1 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉXICO C.P. 90000

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTODIAGNÓSTICO)	30,000,000.00		30,000,000.00	0%	\$	4,628		11%	ITIFE otorgó anticipo del 30%

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 AUN NO SE INICIA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: _____ INEG MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: al.garza@tecnm.mx
 TEL 10 DIGITOS: 241 41720 10 ext. 140

FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 NOMBRE: MITRO, FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

SELLO OFICIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



de obra

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al CIEEN 2017 Laboratorio de Autotrónica



obra

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al CIEEN 2017 Laboratorio de Autotrónica