

ACUSE



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **05/AGOSTO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-309/2019

**012631**

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE JUNIO.

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DIRECCIÓN**

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**

SEP |   
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

**14 AGO 2019**

**RECIBIDO**  
OFICIALÍA DE PARTES

Archivo  
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE LABORES Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE MEDICINA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURA  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE YACIMIENTOS CULTURALES

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

7 MES 2019

FECHA DE TERMINACION

25 MES 2019

FECHA DEL REPORTE

5 MES 2019

2019

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y CLASE MEDIA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD  
SECRETARÍA DE LABORES Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE MEDICINA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURA  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE YACIMIENTOS CULTURALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
CARRTERA APIZACO-TZAMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SIN CONSUMIRADO APIZACO-TZAMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90900

| PROGRAMA Y AÑO               | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | RECURSO ASIGNADO |         |               | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO |                | MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL | MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES |
|------------------------------|---|------------------|---------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|                              |   | FEDERAL          | ESTATAL | TOTAL         |                          | %                | \$             |                                 |                               |                   |   |
| PROGRAMA ESTADUAL (OEN 2017) | UNIDAD MULTIJERONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y LABORATORIO DE AUTOMATRONICA | 30,000,000.00    |         | 30,000,000.00 | \$16,007,790.06          | 15%              | \$2,342,232.99 | 4,628                           |                               | 42%               | Pago estimación 1 (15 mayo-19)            |
|                              |   |                  |         |               |                          |                  |                |                                 |                               |                   |   |
|                              |   |                  |         |               |                          |                  |                |                                 |                               |                   |   |
|                              |   |                  |         |               |                          |                  |                |                                 |                               |                   |   |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

CAROLINA ANCOA GONZALEZ

NOMBRE : SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAR

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
CORREO ELECTRONICO : [caancoa@itn.mx](mailto:caancoa@itn.mx)  
TEL. 10 DIGITOS : 241 417 20 10 ext. 140

FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLOGICO NACIONAL  
DE MEXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DIRECCIÓN**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL  
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA  
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al  
CIEN 2017 Laboratorio de Autotónica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al  
CIEN 2017 Laboratorio de Autotónica



**TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO**  
**SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL**  
**DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA**

**CONSTRUCCION**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**2 DATOS DEL TECNOLOGICO**  
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO  
 TMMT40723GFA  
 UBICACION: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av

**3 DATOS DE LA ETAPA**  
 PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017  
 FECHA DE INICIACION: 7 1 2019  
 FECHA DE TERMINACION: 25 8 2019

**4 DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No.:  
 FECHA: 5 8 2019  
 DIA MES AÑO

| 5 | EDIFICIOS Y LOCALES   | 6 ESTRUCTURA                |  |             | 7 ACABADOS          |                         |          | 8 INSTALACIONES                   |                       |            | 9 OBRA EXTERIOR |              |              | 10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS |          |                 | 11 TOTALES  |            |          |                     |                  |     |   |   |
|---|---|-----------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|----------|---------------------|------------------|-----|---|---|
|   |   | NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO | NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE | 10 CIMENTOS | 10 COLUMNAS Y MUROS | 10 TECHOS Y/O ENTIBERNO | 30 TOTAL | 10 PUERTAS VENTANAS Y BARRANDILES | 10 PISOS Y/O APARADOS | 10 PINTURA | 30 TOTAL        | 10 SANITARIA | 10 HIDRAULIC | 10 ELECTRICA                  | 30 TOTAL | 5 INSTALACIONES | 5 SERVICIOS | 5 Y AMBIEN | 10 TOTAL | EDIFICIOS Y LOCALES | ZONAS DEPORTIVAS |     |   |   |
| X | LABORATORIO DE AUTOTRONICA<br>Unidad Multifuncional<br>de Laboratorios y Talleres | 10                          | 10                                       | 10          | 30                  | 0                       | 10       | 0                                 | 10                    | 2          | 0               | 0            | 2            | 0                             | 0        | 0               | 0           | 0          | 30       | 40                  | 30               | 100 | 1 | * |

**12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTAL E INFRAESTRUC. FISICA


**13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO**  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO  
 SECRETARIA DE EDUCACION TECNOLÓGICA NACIONAL  
 DE MEXICO


**14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**

|         |                     |                            |   |
|---------|---------------------|----------------------------|---|
| TOTALES | EDIFICIOS Y LOCALES | ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS | % |
|         |                     |                            |   |


Fecha de corte: 30 de junio de 2019

| Nombre de la obra   | Contrato           | Código             | Monto contrato  | Contratista             | Monto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico | Avance financiero | Comentario                     |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior | EACSUP-29-094-2018 | E-AL-C-SUP-05-2018 | \$16,007,790.06 | PROVICONSA S.A. de C.V. | \$2,342,232.99 | \$13,665,557.07   | 42%           | 15%               | Pago estimación 1, (15-may-19) |


  
**ITIFE**
  
 INSTITUTO TLAXCALTECA
   
 DE LA INFRAESTRUCTURA
   
 FÍSICA EDUCATIVA
   
 Jefe del Departamento de Construcción
   
 DEPTO. ADMINISTRATIVO


  
 C.P. David Solís-Flore
   
 Jefe del Departamento de Administración

**ITIFE**
  
 INSTITUTO TLAXCALTECA
   
 DE LA INFRAESTRUCTURA
   
 FÍSICA EDUCATIVA
   
 DIRECCIÓN GENERAL


  
 Ing. Anahí Quiñones-Hernández
   
 Directora General

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados en el estado de cuenta.