

ACUSE



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **13/AGOSTO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-322/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE JULIO.

012629

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**

Archivo  
SORA/EAN/CAC/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**DIRECCIÓN**

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

14 AGO 2019

**RECIBIDO**  
OFICIALÍA DE PARTES



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

**2019**  
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA**  
 FECHA DEL REPORTE  
 FECHA: 12 DIA 8 MES 2019 AÑO


FECHA DE INICIO: 7 DIA 1 MES 2019 AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DIA 8 MES 2019 AÑO

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
 CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉXICO C.P. 60300

| PROGRAMA Y AÑO                 | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | RECURSO ASIGNADO |               | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO |                | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|                                |   | FEDERAL          | ESTATAL       |                          | %                | \$             |                                 |                               |                   |   |
| PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017 | UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS ( LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA ) | 30,000,000.00    | 30,000,000.00 | \$16,007,790.06          | 25%              | \$3,946,085.89 | 4,628                           |                               | 42%               |   |
|                                |   |                  |               |                          |                  |                |                                 |                               |                   |   |
|                                |   |                  |               |                          |                  |                |                                 |                               |                   |   |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

**RESPONSABLE DE LA INFORMACION**  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: ca\_gonzalez@tecnm.mx  
 TEL. 10 DIGITOS: 281 417 26 10 ext. 140

**VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO**  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO  
 FIRMA: 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DIRECCIÓN**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL  
SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA  
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al  
CIEN 2017 Laboratorio de Autotrónica



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al  
CIEN 2017 Laboratorio de Autotrónica



**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

**4 DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 12 8 2019  
 DIA MES AÑO

**3 DATOS DE LA ETAPA**  
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019  
 DIAS MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019  
 DIAS MES AÑO

**2 DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017  
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO  
 TMM140723GFA  
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av

| 5 | EDIFICIOS Y LOCALES  | 6 ESTRUCTURA                |  |                    | 7 ACABADOS           |       |                               | 8 INSTALACIONES    |         |       | 9 OBRA EXTERIOR |                    |           | 10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS |               |         |                   |       | 11 | TOTALES |              |               |               |       |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|-------|-------------------------------|--------------------|---------|-------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------|----|---------|--------------|---------------|---------------|-------|
|   |  | NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO | NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE | COLUMNAS Y/O MUROS | TECHOS Y/O ENTREPISO | TOTAL | PUERTAS VENTANAS Y BARRIANDAS | PISOS Y/O APUNADOS | PINTURA | TOTAL | SANITARIA       | HIDRÁULICA Y/O GAS | ELECTRICA | TOTAL                         | INSTALACIONES | ANDAROS | S PLAZAS Y JARDIN | TOTAL |    |         | COMPACTACIÓN | ACABADO FINAL | INSTALACIONES | TOTAL |
| X | LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA<br>Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres | 10                          | 10                                       | 10                 | 30                   | 0     | 10                            | 0                  | 10      | 2     | 0               | 0                  | 2         | 0                             | 0             | 0       | 0                 | 0     | *  | *       | *            | 1             | *             |       |

**12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

**13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAY  
 FIRMA

**14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

| TOTALES | EDIFICIOS Y LOCALES | ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS | % |
|---------|---------------------|----------------------------|---|
|         |                     |                            |   |
|         |                     |                            |   |
|         |                     |                            |   |
|         |                     |                            |   |

| Nombre de la obra   | Contrato           | Código             | Monto contrato  | Contratista             | Monto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico | Avance financiero | Comentario |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior | EACSUP-29-094-2018 | E-AL-C-SUP-05-2018 | \$16,007,790.06 | PROVICONSA S.A. de C.V. | \$3,946,065.89 | \$12,061,724.17   | 42%           | 25%               |            |

**TLX** | **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
COMUNIDAD Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2015-2018

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
DEPTO. ADMINISTRATIVO

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

Ing. Claudia Aldave López  
Jefe del Departamento de Construcción

Ing. David Solís Flores  
Jefe del Departamento de Administración

Ing. Anahí Gutiérrez Hernández  
Directora General

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.