

ACUSE



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

19 JUN 20 11 57

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
RECEBIDO

Apizaco, Tlax., 14/JUNIO/2019

008988

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-260/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

[Handwritten signature in blue ink]

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh
[Handwritten initials]



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N COMUNIDAD APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/2/2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 13/06/2019

2019


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS INSTITUCIONALES
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, REPRESENTACIÓN E INVESTIGACIÓN FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FM2018 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00		10,800,000.00	\$6,361,979.22	53%	\$3,337,917.56	4,628		78%	Fondo de pintura en interiores y preparación para piso de bento

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ING. MAGAL Y GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRÓNICO: mgarza@ipn.mx
 TEL. (10 DÍGITOS): 241 41 72 10 ext. 140

FIRMA



NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
 COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLOGICO**
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM2018
 UBICACION Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxca

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACION: 12 11 2018
 FECHA DE TERMINACION: 24 2 2019

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No.:
 FECHA: 13 06 2019
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		GRANITOS	COLUMENAS Y VIGAS	TECHOS Y PUERTAS	TOTAL	PUERTAS, VENTANAS Y BARRANDOS	PISO Y PINTURA	TOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	TOTAL	INSTALACIONES	ANUNCIOS Y SEÑALES	TOTAL	CONSTRUCCION	REPARO FINAL	INSTALACIONES		TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
8	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DELTA	10	10	10	30	10	10	20	10	10	0	20	5	5	10	*	*	*	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO
 NOMBRE: MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA
 FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	<p>Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)</p>
	<p>Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)</p>

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de mayo de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,851,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$3,337,917.56	\$3,014,061.66	78%	53%	

Ing. Claudia Aldave Lobato
 Jefe del Departamento de Construcción

C.D. David Solís Flores
 Jefe del Departamento de Administración

Ing. Anahit Gutiérrez-Hernández
 Directora General

INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DEPTO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL