



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala a 19/soctubre2020

OFICIO No. PPP-125/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de septiembre de 2020 y que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA /CAC



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N C.P.90300  
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. Tel. 01 (241) 4172010 y 4172844 ext. 140

e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx  
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx





DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRTERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPECTLAX, MÉX.C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 07-ene 2019

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 25-ago 2019

FECHA DEL REPORTE

19 10 2020



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFORMATICA Y POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%					\$
		\$	\$		\$	%					\$
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	42.00%	\$ 6,708,916.86	\$ 9,298,874.19	4,400	77.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CORREO ELECTRONICO: carolina.gonzalez@instituto.mx

TEL 10 DIGITOS:

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAVO

EDUCACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFORMATICA Y POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFORMATICA Y POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, CITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2016, 2015 Y 2016) FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA) ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	aplanao de muros		acabados y obra exterior
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica Escuelas al CIEY 2017	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica Escuelas al CIEY 2017

FR



**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1 **SES** Hoja 1 de 1  
DIRECCION GENERAL DE  
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**  
REPORTE No.: 0 9  
FECHA: 18 10 2020  
DÍA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**  
FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019  
DÍAS MES AÑO  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017  
TMM140723GFA  
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5	EDIFICIOS Y LOCALES		6			7			8			9			10				11							
	NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	CERCHOS	COLUMNAS Y MURDOS	LEGISIVO ENTERRIO	ESTRUCTURA	TOTAL	PUERTAS SEÑALES Y MANUALES	PROFUNDIZACIONES Y PLANOS	PISTAS	TOTAL	SANITARIA	HIDRAULICA Y TUBERIA	ELECTRICA	OTRA	INSTALACIONES	OBRA EXTERIOR	ANILLO DE PAVIMENTO	INSTALACIONES Y PAVIMENTO	COMERCIALIZACION	ACABADO FINAL	REPARACIONES	TOTAL	TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
X		LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	10	10	10	10	30	5	2	7	*	*	*	*	1	*		

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
TOTALES  
EDIFICIOS Y LOCALES  
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS  
%

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**  
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO  
FIRMA

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
CARGO: JEFE DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN  
FIRMA

Clave FT- DA-06-00.  
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/1519/2020.  
Tlaxcala, Tlax., 15 de octubre de 2020.  
Asunto: Avances de obra.

MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.  
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.  
P R E S E N T E.

En atención a su solicitud realizada vía correo electrónico con fecha 29 de septiembre de 2020, donde solicita avance físico y financiero al mes de septiembre, de las obras:

- Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios de Autotrónica, con recursos del programa Escuelas al CIEN 2017
- Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, con recursos del FAM 2018

Adjunto al presente los avances de dichas obras al 30 de septiembre del 2020.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENCIÓN  
 

  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
INGENIERO ABELARDO SANCHEZ TELLEZ.  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Fideicomiso Escuelas al Cien 2017  
 Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "A" UNIDAD MUNITIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EAC SUP-29-094-2018	E AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V.	\$ 6,708,915.86	\$ 9,296,874.19	77%	42%	



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C. P. Alejandro Gayón  
 Jefe del Departamento de Administración

Ing. Arturo Sánchez  
 Director General

Ing. Saul Sanchez Alvarado  
 Jefe del Departamento de Construcción