



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ACUSE

RECIBI SOBRE CERCA  
SIN CONOCIMIENTO D  
SIN CONTENIDO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

006373

DEPARTAMENTO DE PARTES  
B. D. O.

Apizaco, Tlax., 17/marzo/2020

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: .P.P.P-087/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE FEBRERO.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**



Archivo  
SORA/EP/CO/CAS/srh\*



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N C.P.90300

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex.

Tel. 01 (241) 4172010 y 4172844 Ext. 140

e-mail: [pl\\_apizaco@tecnm.mx](mailto:pl_apizaco@tecnm.mx)

[www.tecnm.mx](http://www.tecnm.mx) | [www.apizaco.tecnm.mx](http://www.apizaco.tecnm.mx)



Acceso

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

EDUCACIÓN

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 12-NOV 2018

DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE 13 3 2020

DÍA MES AÑO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

NOMBRE: CARRETERA APIZACO-TZOMPAINTEREC, ESQUINA CON AV INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONJURADO APIZACO-TZOMPAINTEREC, TLAX, MÉX, C.P. 90300

FECHA ESTIMA DE TERMINACIÓN 24-FEB 2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	96.00%	\$6,111,583.61	\$ 240,395.61	4,848	100.00%	FINIQUITO EN PROCESO

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

CAROLINA ANICA GONZALEZ

Jefa del Depto de Planeación, Programación y Presupuestación

CARGO: CORREO ELECTRÓNICO: TEL. 10 DÍGITOS: FIRMA

carolina.atica@ite.mx

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE

SELLO OFICIAL

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INSTITUCIONALES  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA, FISCAL Y MANTENIMIENTO

**2020**

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> PROGRAMA Y AÑO:</p> <p><b>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO</b> FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	 Instalación de cancelería de fachada	<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> PROGRAMA Y AÑO:</p> <p><b>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO</b> FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>	 cancelería

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1  
DIRECCION GENERAL DE  
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO  
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco - Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

PROGRAMA: FAM2018

3 **DATOS DE LA ETAPA**  
 FECHA DE INICIACIÓN: 12/11/2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/2/2019

4 **DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No.:  
 FECHA: 13/03/2020  
 DIA MES AÑO

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES							
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y TECHOS	10 TECHOS	10 TOTAL	10 PINTURAS	10 REVESTIMIENTOS	10 REVESTIMIENTOS	10 PINTURAS	10 TOTAL	10 ELECTRICA	10 TOTAL	5 INSTALACIONES	5 PINTURAS	5 TOTAL	30 OPERACION	40 FUNDOS	30 REPARACIONES	100 TOTAL	100 TOTAL	100 TOTAL		
0 DELTA	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	100	1

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR  
 NOMBRE: CAROLINA AMICA GONZALEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

FIRMA:

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE  
 FIRMA:


14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL  
 EDIFICIOS Y LOCALES  
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

TOTALES	%

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$6,111,583.61	\$240,395.61	100%	96%	Finiquito en proceso.

  
 Ing. Saul Sánchez Alvarado  
 Jefe del Departamento de Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa  
**TLX ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

  
 C.P. Alejandro Vázquez García  
 Jefe del Departamento de Administración  
**TLX ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 Ing. Arturo Sánchez Téllez  
 Director General