



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **20/julio/2020**

OFICIO No. PPP-102/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de junio de 2020 y que se adjunta al presente.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**

SORA /EPCO/CAC



# REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**EDUCACIÓN**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**FECHA DEL REPORTE**  
20 7 2020  
DÍA MES AÑO

**CALENDARIO DE OBRA**  
FECHA DE INICIO: 12-NOV 2018 AÑO  
DÍA AÑO  
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 24-FEB 2019 AÑO  
DÍA AÑO

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
NOMBRE: 90320  
DOMICILIO COMPLETO: CARRTERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO.TZOMPANTEPEC, TLAX.MEX.C.P.

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRICULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	100.00%	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	4,440	100.00%	OBRA FINIQUITADA

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**  
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ  
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO: ga\_norales@apizaco.mx  
TEL. 10 DÍGITOS: 241472010  
FIRMA:

**AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO**  
SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIJO  
FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXEO[PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016]  
FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-A LA FECHA)  
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>OBRA FINIQUITADA</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO                  FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO                  FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)  
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A.1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NUDO	BAL-26-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	\$	100%	100%	OBRA FINIQUITADA



CONSTRUCION Y CEBOSAS JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEPTO. ADMINISTRATIVO

Ing. Saul Sanchez Alvarado  
Jefe de Departamento de Construcción

Ing. Arturo Sánchez Solís  
Director General

