



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 19/abril/2021

NO. DE OFICIO: PPP-74/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de marzo 2021

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de marzo de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES**  
**AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cas



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INGENIERÍA FÍSICA  
ÁREA DE INGENIERÍA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA AMAZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO

SIN CONJUNTO AMZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MEX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 de Enero de 2019

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 de Agosto de 2019

FECHA DEL REPORTE

19 de Abril de 2021

**2021**

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			NÚMERO	CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCION V/O FINQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	\$ 50,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 80,000,000.00	EAC/SUP-29-99-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 9,968,559.44	\$ 6,039,230.62	62%	84%		REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MARZO 2021
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REMBORSO DE ESTOS A LA TESORERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LÍNEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANECA GONZALEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO OFICIAL: [caaneca@itec.mx](mailto:caaneca@itec.mx)

TEL. 10 DÍGITOS: 2424172010

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCION O FINQUITO DE LA OBRA V/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXEXES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
FAM (FONDO DE ADOPTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)  
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2005-2018)





REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Habilitación de sanitarios		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de traves metálicas para techumbre
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de pisos y aplastado de muros interiores y exteriores		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación vidrios y aplastado de muros interiores y exteriores
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue signature.

**Clave FT- DA-06-00.**  
**Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0539/2021.**  
Tlaxcala, Tlax., a 09 de abril de 2021.  
**Asunto: Avances físico-financieros.**

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.**  
**P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-68/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de marzo de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa “Escuelas al cien 2017”.
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T O**



*Arturo Sánchez*

**INGENIERO ARTURO SANCHEZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE LA**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA**  
**DE LA INFRAESTRUCTURA**  
**FÍSICA EDUCATIVA**

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Fideicomiso Escuelas al Cien 2017  
 Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EAC SUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 9,968,559.44	6,039,230.62	84%	62%	OBRA EN PROCESO

**TLX IITFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO  
 Ing. **María Guadalupe Kaxacatlilca**  
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 Jefa del Seguimiento Físico-Financiero  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

**TLX IITFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 C. P. **Alejandra Karol García Ducativa**  
 Jefa del Departamento de Administración

**TLX IITFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 Ing. **Arturo Sánchez Jiliga**  
 Director General de DIRECCIÓN GENERAL