



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 12/julio/2021

NO. DE OFICIO: PPP-111/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de mayo 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de mayo de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JC/MC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO CARRTERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO
 COMPLETO SIN CONRUBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MEX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 7 enero 2019
 DÍA MES AÑO
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 25 agosto 2019
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

19 julio 2021
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$ 0	\$ 30,000,000.00	EAC/SUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	86%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MAYO 2021
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO OFICIAL: pa.gonzalez@cenatels.com.mx
 TEL Y/O DIGITOS: 24147200
 FIRMA:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO. DIRECCIÓN

PROXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Habilitación de sanitarios</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Colocación de traves metálicas para techumbre</p>
<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESUELAS AL CIEN 2017</p>			<p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESUELAS AL CIEN 2017</p>

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Colocación de pisos y aplamado de muros interiores y exteriores</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Colocación vidrieras y aplamado de muros interiores y exteriores</p>
<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESUELAS AL CIEN 2017</p>			<p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESUELAS AL CIEN 2017</p>

✓

Clave: FT- DA-06-00.

Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0962/2021.

Tlaxcala, Tlax., a 16 de junio de 2021.

Asunto: Avances físico-financieros.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO,
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-86/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de mayo de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 | INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELLEZ,
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.


Cm. Archivo
Ver toc
Folio 0904

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	86%	71%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

Ing. **Arturo Sánchez Vasquez**
 Director General
 DEPARTAMENTO DE
 CONSTRUCCIÓN

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

Ing. **Arturo Sánchez Vasquez**
 Director General
 DEPTO ADMINISTRATIVO

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

Ing. **Arturo Sánchez Vasquez**
 Director General
 DIRECCIÓN GENERAL