



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **12/julio/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-112/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de mayo 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de mayo de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO
 S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 noviembre 2018
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 24 febrero 2019

FECHA DEL REPORTE

19 julio 2021
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FISCAMENTO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, REGULA EL EJERCICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCICIO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO		
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DEL NODO (CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO)	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	BAL-29-040-2018	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	100%	100%	OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE POR RECIBIR (EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA OBRA)
								0%	0%	
								0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA CONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: PL_apizaco@institutedu.mx
 TEL 10 DÍGITOS: 2414772010
 FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO. DIRECCIÓN

PROYECTOS: PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016-2018)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)


REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	Instalación de cancelería de fachada		OBRA FINIQUITADA
META Y/O PROYECTO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018		META Y/O PROYECTO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018	



Clave: FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0962/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 16 de junio de 2021.
Asunto: Avances físico-financieros.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-86/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de mayo de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa “Escuelas al cien 2017”.
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE




INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**INGENIERO ARTURO SANGREZ TELLEZ,
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**


c.b. Archivo
11111111
Folio 0904

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	0.00	100%	100%	OBRA FINIQUITADA

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

Ing. Arturo Sandoval
 Director General
 DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

Ing. Arturo Sandoval
 Director General
 DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

Ing. Arturo Sandoval
 Director General
 DIRECCIÓN GENERAL