

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO S. A. DE C. V., MARCO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

OBRA : TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO (TECNOLOGICO DE APIZACO)

UBICACION : SAN ANDRES AHUASHUASTEPEC, TZOMPANTEPEC.

CONTRATO No.: TNM-29-068-2017 REG. FED. CAUS: GCR0703172Q2

INICIACION PROGRAMADA: 26/12/2017 PROGRAMA: PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016.

TERMINACION PROGRAMADA: 27/05/2018

FECHA INICIO REAL: 26/12/2017

FECHA TERMINO REAL: 22/09/18

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 63 IMPORTE SANCIÓN \$ 31,195.04

COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S. A. DE C. V. IMPORTE ANTICIPO : \$ 2,873,772.23

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-19956-6 \$2,873,772.23

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-19957-1 \$957,924.08

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A-1" P.B.: UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II ESTRUCTURA DE CONCRETO 11EE. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	26/12/2017 AL 27/05/2018	\$9,579,240.77	\$9,579,240.77
ESTIMACION 1 N1,	26/12/17 AL 19/02/18	\$976,874.72	\$976,874.72
ESTIMACION 2 N2,	20/02/18 AL 25/02/18	\$1,009,229.84	\$1,009,229.84
ESTIMACION 3 N3,	26/02/18 AL 04/03/18	\$814,537.12	\$814,537.12
ESTIMACION 4 N4,	05/03/18 AL 17/03/18	\$496,588.15	\$496,588.15
ESTIMACION 5 N5,	18/03/18 AL 04/05/18	\$688,587.33	\$688,587.33
ESTIMACION 6 N6,	05/05/18 AL 11/05/18	\$258,670.20	\$258,670.20
ESTIMACION 7 N7,	12/05/18 AL 09/06/18	\$1,545,112.48	\$1,545,112.48
ESTIMACION 8 N8,	10/06/18 AL 13/07/18	\$288,121.39	\$288,121.39
ESTIMACION 9 N9,	14/07/18 AL 27/07/18	\$706,586.71	\$706,586.71
ESTIMACION 10 N10,	28/07/18 AL 11/08/18	\$508,497.23	\$508,497.23
ESTIMACION 11 N11,	12/08/18 AL 25/08/18	\$539,566.08	\$539,566.08
ESTIMACION 12 N12,	26/08/18 AL 22/09/18	\$1,746,869.52	\$1,746,869.52
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$9,579,240.77	\$9,579,240.77
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$31,195.04	\$31,195.04
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$9,579,240.77	\$9,579,240.77

**OPERADO**

RECIBE:

FIRMA: 

NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: 

EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO S. A. DE C. V.

NOMBRE Y CARGO: MARCO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO (TECNOLOGICO DE APIZACO)	NUM. DE OBRA:	TNM-29-068-2017
NOMBRE DE LA ESCUELA:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DIT0037U
LOCALIDAD:	SAN ANDRES AHUASHUASTEPEC	FECHA INICIACION:	26/12/2017
MUNICIPIO:	TZOMPANTEPEC.	FECHA INICIO REAL:	26/12/2017
		FECHA TERMINACION:	27/05/2018
		FECHA TERMINO REAL:	22/09/18

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUASHUASTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016., AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	X	A	L	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA		
AMPLIACION		AULA	LABORATORIO	T	A	L
REHABILITACION				TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO			X			

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A-1" P.B.: UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II ESTRUCTURA DE CONCRETO 11EE. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: ESTRUCTURA DE CONCRETO 11EE.

**OPERADO**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES. SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS	PGO	M2	CONSTRUCCION	\$ 9,579,240.77
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR	\$
OTROS:		M2	OTROS	\$
SUP. TERRENO		M2	TOTAL:	\$ 9,579,240.77

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES. EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRO. FELIPE ROSARIO PASCUAL AGUIRRE**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

MTRO. FELIPE ROSARIO PASCUAL AGUIRRE

CARGO:

DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**OPERADO**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL  
 DE MÉXICO  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**DIRECCIÓN**