

001899

ACUSE



**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

20 ENE 30 A11 :14

Instituto Tecnológico de Apizaco



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 27/enero/2020.

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-026/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE DICIEMBRE 2019.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**P R E S E N T E**


Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**



Archivo  
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pL\_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA ARIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉX. C.P. 90390

**CALENDARIO DE OBRA**

FECHA DE INICIO: 7-Jun 2019  
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25-Abr 2019

**FECHA DEL REPORTE**

DÍA: 31 MES: 12 AÑO: 2019



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO				
		\$	\$	\$	%				
ESCUELAS AL CIBEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	30,000,000.00		30,000,000.00	16,007,790.06	\$ 9,298,873.78	4,848	66.00%	

**COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:**

*(Firma manuscrita)*

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

NOMBRE: CAROLINA ANSOL CANZALEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
 CORREO ELECTRONICO: [carolinas@itesm.mx](mailto:carolinas@itesm.mx)  
 TEL 10 DIGITOS:

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

*(Firma manuscrita)*  
 FIRMA

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

SELLO OFICIAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1 **SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE  
 REPORTE No: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 31 12 2019  
 DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA  
 FECHA DE INICIACIÓN: 25 1 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019  
 DIAS MES AÑO

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO  
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO  
 TNUM140723GFA  
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

5	6	7			8			9			10			11					
		ESTRUCTURA			ACABADOS			INSTALACIONES			OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			TOTALES		
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	0	10	0	10	10	0	20	5	1	6	*	*	*	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTAL  
 FIRMA:

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO  
 FIRMA:

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
 TOTALES  
 EDIFICIOS Y LOCALES  
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS  
 %

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	<p>Colado en muros</p>		<p>Inicio de trabajos en Talleres pesados</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica Escuelas al CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica Escuelas al CIEN 2017</p>



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
Fideicomiso Escuelas al cien 2017

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura ajalada y obra exterior	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$6,708,916.28	\$9,298,873.78	66%	42%	



Ing. Claudia Aldave Lobato  
Jefe del Departamento de Construcción

C.P. David Solís Flores  
Jefe del Departamento de Administración

Ing. Arturo Sánchez Téllez  
Director General

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPTO. ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.