

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



05 DIC 2018

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES
OFICIALÍA DE PARTES



ACUSE
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlax., 03/DICIEMBRE/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-891/2018

ASUNTO: STATUS DE OBRA

015144

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte del status que guarda el Avance de Obra del programa denominado Escuelas al CIEN 2017.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®



Secretaría de Educación Pública
Instituto Tecnológico de Apizaco

DIRECCIÓN

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

FPRA/PAN/CAS/MGO/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx,
www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESO. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: DIA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACION: DIA MES AÑO
 FECHA: DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA	30,000,000.00		30,000,000.00						PRÓXIMO A LICITARSE

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

AÚN NO SE INICIA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: M. A. CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: carolina.atica@tbnm.oeq.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 241 417 20 10 ext. 140

FIRMA

NOMBRE:

MITRO, FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA



Secretaría de Educación Pública
 Instituto Tecnológico de Apizaco

DIRECCIÓN
 SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAODE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOEI (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.