

ACUSE

020463



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ORIGEN
19 SEP 25 PIZ

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 18/septiembre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-381/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pLapizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx





REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONURBADO APIZACO.TZOMPANTEPEC, TLAX.MEX.CP. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 12-nov 2018 DÍA MES AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 24-feb 2019 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

17 9 2019 DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	77.00%	\$ 4,920,069.65	4,628	95.00%		

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


NOMBRE: CAROLINA AMCA GONZÁLEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: gllanachca@itapizaco.borin.mx
TEL 10 DÍGITOS:

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO

FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO REGIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1

SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No: _____

FECHA: 17 DIA MES AÑO 09 2019

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 12 DÍAS 11 MES AÑO 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DÍAS 2 MES AÑO 2019

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM2018

UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA	7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES				
		10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	100	EDIFICIOS LOCALES	ZONAS DEPORT		
δ DELTA	COLUMNAS Y CIMENTOS	10	10	30	10	10	30	10	10	30	5	5	10	30	40	100	1	•
	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	30	10	10	30	10	10	30	5	5	10	30	40	100	•	•
	Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)																	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIA

FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO _____

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA

SEGUIMIENTO ACTUAL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y VIDRIERÍA

META Y/O PROYECTO:
PROGRAMA Y AÑO:

CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018

META Y/O PROYECTO:
PROGRAMA Y AÑO:

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de agosto de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$4,920,069.65	\$1,431,909.57	93%	77%	

TLX
INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción

ITIFE
INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
Directora General

DEPTO. ADMINISTRATIVO

INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION GENERAL