



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **14/FEBRERO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-081/2019

ASUNTO: REPORTE

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), correspondiente al mes de enero.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

MTRÓ. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO, SIN CONJURADO APIZACO, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300


CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 21/02/2019

FECHA DEL REPORTE: 14/02/2019

2019
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM/2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00		10,800,000.00	\$6,372,201.38	9%	\$564,929.95	4,628		25%	Combrado y cobido de muros y techos

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ING. MARGALY GARZA ORTEGA
 NOMBRE: _____
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: m.garza@itec.mx
 TEL. 10 DÍGITOS: 241 41 720 1004 140
 FIRMA: 

NOMBRE: MRO. FELIPE PASQUAL ROSARIO AQUIRRE
 VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL

SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 DATOS DEL TECNOLOGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACION: Carr. Apizaco - Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico SIN Tlaxca

PROGRAMA: FAM2018

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACION: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACION: 24/2/2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No: _____
 FECHA: 14/02/2019
 DIA MES AÑO

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES				
		10 OMENES	10 COLUMNAS Y/O Muros	10 TEJADO Y/O ENTIBRO	30 TOTAL	10 PINTURAS Y/O MANO DE OBRAS	10 PISO Y/O APARADOS	10 PINTURA	30 TOTAL	10 SANTANIA A VO SER	10 HIDRAULIC ELECTRICAL	30 TOTAL	5 INSTALACION EN	5 ANOVOS EN PLAZA Y MURAS	10 TOTAL	30 COMPLETACION FINAL	40 OBRAS INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
8 DELTA	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO

NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%