



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **14/FEBRERO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-082/2019

ASUNTO: REPORTE

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, correspondiente al mes de enero.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

**MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE**  
**DIRECTOR**

Archivo  
FPRA/EAN/CAG/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**DIRECCIÓN**



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N  
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300  
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx  
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONJURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA  
 FECHA DE INICIO: 7 DIA 1 MES 2019 AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DIA 8 MES 2019 AÑO

FECHA DEL REPORTE: 14 DIA 2 MES 2019 AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	30,000,000.00		30,000,000.00	\$16,007,790.06	0%		4,628		5%	EXCAVACIÓN DEL ÁREA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

AÚN NO SE INICIA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DIRECCIÓN

SELLO OFICIAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ING. MAGALY GARZA ORTEGA  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  
 CORREO ELECTRONICO: magaly.garza@itecn.mx  
 TEL. 10 DIGITOS: 241 417 20 10 ext. 140

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE: MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

VO BO DIRECTOR DEL INSTITUTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA**  
**COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA**  
**DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1  
**SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017  
 TMM140723GFA  
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av

3 **DATOS DE LA ETAPA**  
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019  
 DIAS MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 **DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No.:  
 FECHA: 14 02 2019  
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES
3	EPSILON	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA  
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIP. FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: Mtro. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE  
 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y

DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA