



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

024898



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Acuse

ORG CIA
19 NOV 12 P2:33
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Instituto Tecnológico de Apizaco

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 12/noviembre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-515/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉX. C.P. 90300
 FECHA DE INICIO: 07-ene 2019
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25-ago 2019
 FECHA DEL REPORTE: 11 DIA 11 MES 2019 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTOS POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESUELAS AL CEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	42.00%	\$ 6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	4,628	52.00%	

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTOS POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESUELAS AL CEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	42.00%	\$ 6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	4,628	52.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO


RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: carolina.atica@itapizaco.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 0181 2020184421

FIRMA: 

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

DIRECCIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Excavación para iniciar construcción de taller pesado.			
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	_____ _____	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica Escuelas al CIEEN 2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No: _____
 FECHA: 11/11/2019
 DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN: 7/1/2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25/8/2019
 DIAS MES AÑO

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. ESCUELAS AL CIEN 2017

5	6	7			8			9			10			11				
		ESTRUCTURA			ACABADOS			INSTALACIONES			OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	PISOS Y/O APLANADOS	PRINTERA	TOTAL	SANTANERA	HERMILLADO A VIDEER	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES EN JARDIN	ANILINDRE	COMPACTACION FINAL	ACABADO INSTALACIONES	EDIFICIOS LOCALES	ZONAS DEPORT.
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	30	0	10	0	10	10	0	0	10	2	0	*	*	1	*

13 **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**
 DIRECCIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIJO

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____

RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTAL

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de octubre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$6,708,916.28	\$9,298,873.78	52%	42%	



Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Ing. Anghel Gutiérrez Hernández
Directora General



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.