



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP ACUSE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
ORG CON APORTAS
19 MAY 21 12:35

007176

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **21/MAYO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-211/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAC/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 03/02/2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 21/05/2019

2019
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00		10,800,000.00	\$6,351,979.22	53%	\$3,337,917.56	4,628		75%	Colado de cadenas de concreto sobre muros, alimentación hidrosantitania casi al 100%

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: mgarza@ictm.mx
 TEL 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10 ext. 140

NOMBRE: MTRD. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

FIRMA

SELLO ORIGINAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DIRECCIÓN

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**
REPORTE No: _____
FECHA: 21 05 2019
DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**
FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
DÍAS 24 MES 2 AÑO 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: _____

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO FAM2018
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico SIN Tlaxca

5	6		7			8			9			10				11	
	EDIFICIOS Y LOCALES	ESTRUCTURA	ACABADOS	INSTALACIONES	OBRA EXTERIOR	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	COMUNICACIÓN	ADORNADO	INSTALACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
8 DELTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECCION DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: MTR. FELIPE PASCHAU ROSARIO
FIRMA: _____

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TOTALES
EDIFICIOS Y LOCALES
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
ÁREA DE

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)