

ACUSE



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Apizaco, Tlax., **10/ENERO/2019**

25 ENE 2019

RECIBIDO 000999
OFICIALÍA DE PARTES

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-007/2019

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM 2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa).

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO. SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE: 9 DÍA 1 MES 2019 AÑO
 FECHA: 12 DÍA 11 MES 2018 AÑO
 FECHA DE INICIO: 28 DÍA 2 MES 2018 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800.00	10,800.00	\$6,351,979.22	0%		4,628		13%	CIMBRADO DE COLUMNAS

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ING. MAGALY GARZA ORTEGA


CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO


CORREO ELECTRONICO: mgarza@arifook.com

TEL. 10 DIGITOS: 241 417 20 10

NOMBRE: VO. CO. DIRECTOR GENERAL TUTO

MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA: 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN
 SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 Hoja 1 de 1
SES
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No: 1 3
 FECHA: 09 01 2019
 DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 DIAS MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019
 DIAS MES AÑO

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM 2018
 UBIACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA		7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES
	COLUMNAS Y MUROS	TECHOS Y ENTREPO	TOTAL	PUERTAS, VENTANAS Y BARRANDES	PIEDROS Y APARADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	INSTALACIONES ELECTRICAS A VOZ/SK	TOTAL	ANILINDORES Y FLEJAS Y JARDIN	INSTALACIONES	ACABADO FINAL	COMPACTACION	EDIFICIOS Y LOCALES	
δ DELTA	3	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
 %

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO