

ACUSE

007172



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
ORG 100 ADFOS



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

19 MAY 30 12:32

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

3 PARTES
8100

Apizaco, Tlax., **21/MAYO/2019**

DEPTO.: PLAN, PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-207/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar

MTRD. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CJG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 12 11 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN 24 2 2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA 20 5 2019
 DÍA MES AÑO

2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM/2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00	10,800,000.00	\$6,351,979.22	45%	\$2,830,379.09	4,628		65%	Colado de cadenas de concreto sobre muros, alimentación hidrosantaria casi al 100%

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO : JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: pl_apizaco@conam.mx
 TEL 10 DIGITOS : 241 417 20 10 ext 140

NOMBRE :
 MTRG. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA
 SELLO OFICIAL

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
 COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No: _____
 FECHA: 20 05 2019
 DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 DIAS MES AÑO
 24 2 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN:

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE INSTITUTO, TEC. DE APIZACO
 TMM140723GFA PROGRAMA FAM2018
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esg. Av. Tecnológico S/N Tlaxca

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA		7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	COMENTARIOS	COLUMNAS Y/O MUROS ENTREPIEDRO	PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	PROCS Y/O ACABADOS	PINTURA	REJAL	SANITARIA	HERMÉTICO A YOTESER	HERMÉTICO ELECTRICIA	TOTAL	INSTALACION ES	PAVIMENTACION	ACABADO FINAL	COMPACTACION	INSTALACIONES TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
δ DELTA		10	10	5	10	0	10	10	0	20	0	0	0	0	0	1	•

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)