

Acuse



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco

19 JUN 20 P 1 57

da

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SECRETARÍA DE PARTES
RECEBIDO

008987

Apizaco, Tlax., 14/JUNIO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-262/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOES 2016), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted,

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

MTRÓ. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS HUMANOS E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA - SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE
 FECHA: 13 DIA 6 MES 2019 AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO - TZOOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONJURADO APIZACO - TZOOMPANTEPEC, TLAXCALA, MÉXICO. C.P. 80300

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROXEDES 2016	INDIO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	87%	8,292,346.37	4,444		100%	Estimación (finiquito en revisión)

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: mggarza@tecnol.mx
 TEL 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE: MITRO, FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No : 7
 FECHA : 13-06-2019
 DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACION : 26-12-2017
 DIAS MES AÑO
 FECHA DE TERMINACION : 26-5-2018

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 PROGRAMA PROEXOOEES 2016
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 TNN140723GFA
 UBICACION Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico SIN Tlaxcala

5 NOMBRE O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA		7 ACABADOS		8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES		
	CONCRETO	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS	ACEROS
δ DELTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE																	
NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO																	
TOTAL																	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE : INS. MAGSALY GARZA ORTEGA
 CARGO : JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE : MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
 %

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

S. P. P


Clave FT-DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/JDA/177/2019.
Tlaxcala, Tlax., Junio 07 de 2019.
Asunto: Se envía información.

MAESTRO FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE APIZACO
PRESENTE

A través de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo, en atención a su similar con número 214/2019, mediante el cual solicita información del avance físico financiero de las obras que se están ejecutando en el Instituto que usted dignamente preside, al respecto le envío información con corte al 31 de mayo de 2019, conforme a lo siguiente:

- Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (primera etapa), con recursos del ProExOEES 2016.
- Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, con recursos del FAM 2018.
- “Edificio Z-A Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios”, con recursos del Programa Escuelas al Cien 2017.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.


12 JUN 2019
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE
CONEXIÓN Y VINCULACIÓN
Fauide

ATENTAMENTE

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

9.53

12 JUN 2019
Apizaco
RECIBIDO
DIRECCIÓN


13 JUN 2019
11:09
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

c.c.p. C.P. David Solís Flores. Jefe del Departamento de Administración. Para conocimiento.
DSF/rct
Folio: 1043

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de mayo de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto Programado	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Etapa 1	TNM-29-068-2017	PROEXO-002-2017	\$10,400,000.00	\$9,579,240.77	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$8,292,346.37	\$1,286,894.40	100%	87%	Estimación finiquito en revisión.

ITLX ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Ing. Claudia Alcázar Lobato
 Jefe del Departamento de Construcción

Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
 Directora General

C. P. David Sofis Flores
 Jefe del Departamento de Administración

ITLX ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL