

001900

Acusado

RECIBO SOBRE CERRADO
SIN CONOCIMIENTO DE
SU CONTENIDO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

20 ENE 30 A11:15

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlax., 27/enero/2020

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-027/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR

Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

NOMBRE

CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONUBRADO APIZACO, TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX, C.P. 390300

DOMICILIO COMPLETO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DEL REPORTE

31 DÍA 12 MES 2019 AÑO

CALENDARIO DE OBRA

12-Nov 2018 DÍA AÑO

24-Feb 2019 DÍA AÑO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO		RECURSO EJERCIDO		MONTOS POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	%	\$					
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00		\$ 10,800,000.00	96.00%	\$ 6,353,979.22	\$ 6,111,583.61	\$ 240,395.61	4,548	100.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

(Handwritten signature)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ÁNICA GONZÁLEZ
CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: carolana@apizaco.ibt.mx
TEL 10 DÍGITOS:

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

FIRMA

(Handwritten signature)

SERCIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO

SELLO OFICIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>cancelería</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPREN FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE LA ETAPA**
 REPORTE No: _____
 FECHA: 31 12 2019
 DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 DÍAS MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 TMM140723GFA
 UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec. Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala
 PROGRAMA FAM2018

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA	7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES											
		CIERTOS	COLINAS Y MONTAÑAS	TECHOS Y ENTREDO	TOTAL	PUERTAS, VENTANAS Y PASADIZOS	PINTURA	TOTAL	SANTARIA	HIDRAULIC Y OTROS	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES EN JARDIN		IMPRESIONES	TOTAL	CONTRATACION FINAL	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS	TOTAL		
δ DELTA	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	5	5	10	10	10	10	30	5	5	10	1	1	1

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	


Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$6,111,583.61	\$240,395.61	100%	96%	

Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CP. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración



Ing. Arturo Sánchez López
Director General

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEPTO. ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL