

ACUSE



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., 13/AGOSTO/2019

012628

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-323/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

14 AGO 2019

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONTRIBUIDO APZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90000

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/2/2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 12/08/2019

2019


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFORMATICA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAP2018 Fondo de Apoyos Múltiples 2018	CONCLUSIÓN DEL MODULO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10 800 000.00		10 800 000.00	\$6,351,979.22	66%	\$4,220,248.32	4,628		92%	PINTURA INTERIOR, REINSTALACION DE PISO DE LOSETA QUE SE LE OBSERVO A LA CONSTRUCTORA POR MEDIO DE TIFE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
 VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: rl_gerena@icemex.mx
 TEL. 19 DIGITOS: 241 41 7 20 30 ext. 140

FIRMA: 

SELUO OFICIAL: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)</p>
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)</p>

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APZACO
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico SIN Taxca

PROGRAMA FAM2018

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACIÓN: 12 / 11 / 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 / 2 / 2019

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No.:
 FECHA: 12 / 08 / 2019

5 NUMERO U LETRA DEL EDIFICIO	6 EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	7 ESTRUCTURA			8 ACABADOS			9 INSTALACIONES			10 OBRA EXTERIOR			11 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			12 TOTALES			
		CONCRETOS	OCURRANCIAS SOLEROS	TICEROS Y AUTENCIO	TOTAL	PUERTAS Y MAMPARAS	PISOS Y MAMPARAS	FINISCA	TOTAL	SANITARIA ACRUCAR	TUBERIA ELECTRICA	TOTAL	INSTALACION SITIO	PAVIMENTOS SITIO	TOTAL	COMUNICACION ZONA	PAVIMEN INSTALACIONES	TOTAL	EDIFICIOS LOCALES	ZONAS REPORT
3	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	30	10	10	20	5	5	10	30	40	100	1		

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAVO
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de julio de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$4,220,246.32	\$2,131,732.90	92%	66%	

TLX | **ITFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2007-2011

Ing. Gladys Adame López
Jefe del Departamento de Construcción
DEPTO. ADMINISTRATIVO

ITFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2007-2011

C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración
DIRECCIÓN GENERAL

ITFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2007-2011

Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
Directora General