



ACUSE



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

012630

Apizaco, Tlax., 05/AGOSTO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-308/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR

Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

14 AGO 2019

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CABRETERA APZACO, TZOAMPANTEPEC ESQ. AV INSTITUTO TECNOLÓGICO, SIN CONTRIBUIDO APZACO, TZOAMPANTEPEC, TLAXCALA MEXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/2/2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 5/8/2019


2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FA2018 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00		10,800,000.00	\$6,351,979.22	58%	\$3,703,646.86	4,028		87%	Fondo de pintura en interiores y preparación para piso de losas

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: CAROLINA AMCA GONZALEZ
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
 VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: el_alcazar@icmex.mx
 TEL 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10 ext. 140
 FIRMA: 



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DE MEXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
UBICACION Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxca

PROGRAMA FAM2018

3 DATOS DE LA ETAPA
FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019

4 DATOS DE REPORTE
REPORTE No:
FECHA: 05 08 2019

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES							
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10 CIMENTOS	10 COLUMNAS MURLOS ENTIBRZO	10 TECHOS	10 TOTAL	10 PINTAS Y BARANDALES	10 PISO Y APARADOS	10 PINTAS	10 TOTAL	10 SANITARIO A VESTIR	10 ELECTRIC	10 TOTAL	10 INSTALACION EN PLAZA		10 ANQUEBRES Y ANCHOS	10 TOTAL	10 COMARCACION FINAL	10 INSTALACIONES	10 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
6	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	0	20	5	2	7	30	40	30	100	1		

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

EMPINA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

EMPINA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 30 de junio de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nudo);	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$3,703,846.86	\$2,648,132.36	87%	58%	


 Ing. Claudia Aldave
 Jefe del Departamento de Construcción Tlaxcalteca
 DEPTO. ADMINISTRATIVO


 C.P. David Solís Flores
 Jefe del Departamento de Administración
 DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL