

ACUSE



**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

20 ENE 16 AIO 31

OFICIALIA DE PARTES  
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 08/enero/2020

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-003/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**P R E S E N T E**

**000638**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**



Archivo  
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



# REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

**NOMBRE**

CARRTERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONJURBADO APIZACO.TZOMPANTEPEC, TLAX,MEX.C.P. 99300

**CALENDARIO DE OBRA**

**FECHA DE INICIO** 12-Nov 2018  
DÍA AÑO

**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN** 24-Feb 2019  
DÍA AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

31 12 2019  
DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		RECURSO EJERCIDO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	%					
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	90.00%	\$ 6,351,979.22	\$ 610,805.43	4,848	99.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE:** CAROLINA AMICA GONZALEZ  
**CARGO:** JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [carolina@apizaco.itcmex.mx](mailto:carolina@apizaco.itcmex.mx)  
**TEL 10 DÍGITOS:**

**FIRMA**

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

FIRMA



DIRECCIÓN



# REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

**EDUCACIÓN**

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>cancelería de fachada</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPREN FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>	



**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1 **SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No:   
 FECHA: -- 2019  
 DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**  
 FECHA DE INICIACIÓN:  12 11 2018  
 DIAS MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN:  24 2 2019

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM2018  
 INM140723GFA  
 UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec. Esg. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA		7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES				
	CIMENTOS	COLUMNAS Y MURADOS	TEJADO Y ENTIBADO	TOTAL	PINTURA Y EMBAJOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACIONES EN PLAZA Y JARDIN	ANILACIONES	COMPAÑACION	ACERDO	INSTALACIONES		TOTAL			
5 DELTA	10	10	10	30	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	1

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
 CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO  
 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
 TOTALES  
 EDIFICIOS Y LOCALES  
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS  
 %



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nudo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.23	Grupo Constructor Rahgo S.A. de CV	\$5,741,173.79	\$610,805.43	99%	90%	

Ing. Claudia Aldava Lobato,  
Jefe del Departamento de Contratación

C. P. David Solís Flores,  
Jefe del Departamento de Administración

**TLX** | **ITIFE**  
INSTITUTO TLAHALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEPTO. ADMINISTRATIVO

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAHALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN GENERAL

Ing. Anahit Solís Flores,  
Directora General