



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Acose

ORG C/M
19 NOV 12 P2:33

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

024897

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 12/noviembre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-514/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

[Handwritten signature]

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EAN/CAG/srh

[Handwritten initials]



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



EDUCACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 12-Nov 2018

DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE

11 11 2019

DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, INVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DOMICILIO COMPLETO CARRITERA APIZACO-TZOMPAINTEREC ESQUINA CON AV INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONSUMIBO APIZACO TZOMPAINTEREC, TLAXMEXCÁP, 90300

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 24-Feb 2019

DÍA AÑO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRICULA BRINDAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FOUNDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	90.00%	\$5,741,737.9	\$ 60,805.43	4,628	96.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

CAROLINA AMICA CONJALIZ

Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación

carolina.amica@itec.mx

COBRE EL ELECTRÓNICO:

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

FIRMA

EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SELLO OFICIAL



DIRECCIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APAZCO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	<p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>Suministro y colocación de cancelería</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPREN FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 PROGRAMA: FAM2018
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico Sin Taxca

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No: _____
 FECHA: 11 11 2019
 DIA MES AÑO

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA	7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES								
			10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y MURDOS	10 LINDOS Y ENTIBADO	10 PISO Y PUERTAS	10 PINTURA	10 TOTAL	10 SERVICIOS	10 HEMBRE Y AVITUALL	10 ELECTRICA	10 TOTAL	10 INSTALACION		10 ANILLO DE SELLADO	10 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS				
5 DELTA	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	5	5	10	30	40	30	100	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 FIRMA:


13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
 FIRMA:

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES


EDIFICIOS Y LOCALES	1	%
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	*	%



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)
 Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 31 de octubre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$5,741,173.79	\$610,805.43	96%	90%	

Ing. Claudio Aldave Lobato
 Jefe del Departamento de Construcción

Ing. Anahi Gutierrez Hernandez
 Directora General

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL