

00022972

Acuse



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ORG. CIA

19 OCT 23 A 9:50

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlax., 22/octubre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-444/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E


Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

NOMBRE

CARRTERA ARIZACO-TZOMPANTEPEC ESQUINA CON AV INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXMEX CP 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

22-nov 2018

DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE

22 10 2019

DÍA MES AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

24-feb 2019

DÍA AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	90.00%	\$ 5,741,723.79	\$ 610,805.43	4,528	95.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

CAROLINA ANICA GONZALEZ

Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CARGO:

carolinaanica@izaco.tecnm.mx

TEL. 10 DÍGITOS:

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE

FIRMA



DIRECCIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
<p>META V/O PROYECTO: CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2018</p>		<p>META V/O PROYECTO: CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPREN</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018</p>	
			<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y VIDRIERIA</p>

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO	NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO TINM140723GFA UBICACIÓN: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico SIN Taxca	PROGRAMA: FAM2018	3 DATOS DE LA ETAPA
		FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019	
		REPORTE No: _____ FECHA: 22 10 2019 DIA MES AÑO	

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 EDIFICIOS Y LOCALES	7 ESTRUCTURA					8 ACABADOS					9 INSTALACIONES					10 OBRA EXTERIOR					11 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			12 TOTALS		
		CONCRETOS	COQUINAS Y MORTAJOS	TECHOS Y LABERINOS	PUERTAS SIN MARCO Y ABERTURAS	PISOS Y APARAJADOS	PINTURA	ISOLACION	GRANERIA A VOISER	REJILLAS ELECTRICAS	TOTAL	RENOVACION DE PUERTAS	RENOVACION DE VENTANAS	RENOVACION DE PISOS	RENOVACION DE MUEBLES	RENOVACION DE PINTURA	RENOVACION DE OTRAS	TOTAL	COMUNICACION	ACCESOS	RENOVACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS			
5 DELTA	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	5	5	10	30	40	30	100	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR	13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO FIRMA: _____
14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TOTALS EDIFICIOS Y LOCALES ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)


Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Nodo).	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$5,741,173.79	\$610,805.43	95%	90%	



Ing. Claudia Aldave
Jefe del Departamento de Construcción Física Educativa
DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración




Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
Directora General

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL