


SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-801/2018

013121

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de obra del Programa Escuelas al CIEN 2017 denominado:

“Laboratorio de Autotrónica”

Así mismo adjunto oficio emitido por el Organismo Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), referente al estatus que guarda dicho proceso.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

FPRA/EAN/CAG/MGO/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx,
www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

DIA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

18 10 2018
DIA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA	30,000,000.00		30,000,000.00							CUANTIFICACION OFICIO ITFE/DP/154/2018

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: ING. MAGAL Y GARZA ORTEGA

CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: mgarza@itp.mx

TEL 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

FIRMA

NOMBRE:

MTNO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VOBO, DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APZACO
DIRECCIÓN

CONSTRUCCION

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLOGICO**
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 TMM140723GFA
 UBICACION: Carr. Apizaco-Tzompanatepec, Esq. Av

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
 FECHA DE INICIACION:
 FECHA DE TERMINACION:

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No.:
 FECHA: 18 10 2018
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES					
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30		40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
3	EPSILON	LABORATORIO DE AUTOTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPA FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO**
 NOMBRE: MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%