

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



010706



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Acos-e

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

20 SEP 2018

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlax., 13/SEPTIEMBRE/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-647/2018

**ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.**

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEEES). (FORMATO PER-04).

De igual forma se adjunta el Avance de Obra Físico-Financiero, emitido por el Órgano Constructor el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con fecha de corte al 31 de Agosto del año en curso.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®

**MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

FPRA/EAN/CAG/MGO/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@itapizaco.edu.mx
www.itapizaco.edu.mx



ISO 9001

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONJURADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 28/12/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/5/2018


FECHA DEL REPORTE

FECHA: 13/9/2018


PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROXOCEES 2016	NOBO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	72%	7,489,000.00	4,444		94%	Detalles y Acabados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: ING. MAGAL Y GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: dmagaz@icodetec.com
 TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

FIRMA: 

NOMBRE: VO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO
 MITRO, FELIPE PASCUAL ROSANO AGUIRRE

FIRMA: 



SELLO OFICIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLOGICO**
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACION: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxcala

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 PROGRAMA: PROEXOOES 2016
 FECHA DE INICIACION: 26 12 2017
 FECHA DE TERMINACION: 26 5 2018

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No: 8
 FECHA: 13 08 2018

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 EDIFICIOS Y LOCALES	7 ESTRUCTURA			8 ACABADOS			9 INSTALACIONES			10 OBRA EXTERIOR			11 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			12 TOTALS	
		OBJETIVO	COLUMNAS	RECHOS Y/O VOLAROS	RECHOS Y/O ACABADOS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS	PERFILES Y BARRANDAS		PERFILES Y BARRANDAS
5 DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

FIRMA:

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO**
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA:

14 **PRIMARIO DE LA DIRECCION GENERAL**
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

Clave FT-DA-06-00.

Oficio Núm. ITIFE/JDA/209/2018.

Tlaxcala, Tlax., Septiembre 11 de 2018.

Asunto: Envío información.

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE APIZACO
PRESENTE.

A través de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo, en seguimiento a su similar con número P-474/2018, le envío información actualizada de la obra con número de contrato TNM-29-068-2017, código PROEXOE-002-2017, del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016, “Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento” en cédula anexa al presente, con corte al 31 de agosto de 2018.

Sin otro particular quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



Archivo
MMR/rct
Folio: 1627 (seguimiento)

X. 2169

“2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”


Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx


Cédula de seguimiento físico-financiero


Fecha de corte: 31-ago-18

Proyecto	Monto convenio	Monto contrato	Anticipo	Monto ejercido							Avance financiero	Avance físico
				Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4	Estimación 5	Estimación 6	Estimación 7		
Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento. Etapa 1	\$10,400,000.00	\$9,579,240.77	\$2,873,772.23	\$678,624.77	\$701,101.52	\$565,850.51	\$344,974.64	\$478,454.49	\$179,695.50	\$1,073,373.65	72%	94%
Fecha del pago			17-ene-18	06-mar-18	18-abr-18	30-abr-18	21-may-18	29-may-18	12-jul-18	12-jul-18		


 Ing. Claudia Aldave Lobato
 Jefe del Departamento de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Física Educativa


ITIFE
 INSTITUTO TLAQUEALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAQUEALTECA


 C.P. Micaela Márquez Rivera
 Jefe del Departamento de Administración


 INSTITUTO TLAQUEALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL


 Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
 Directora General

DEPTO. ADMINISTRATIVO