

002201



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Apizaco
Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

'18 MAR 14 A11:10

OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 13/MARZO/2018

DEPTO.: PLANEAC., PROG. Y P.
OFICIO No.: P-128/2018.

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEES).

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Pensar Para Servir, Servir Para Triunfar**

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE.
DIRECTOR



FPRA/EAN/CAC/srh*



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Avenida Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, C.P. 90300
Tel. (01) 241-4172010, Ext. 139, e-mail: planeacion@itapizaco.edu.mx
www.itapizaco.edu.mx




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO</u> <u>S/N CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300</u>			CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>26</td><td>12</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>26</td><td>5</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			26	12	2017	DÍA	MES	AÑO	26	5	2018	DÍA	MES	AÑO	2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO		
26	12	2017																		
DÍA	MES	AÑO																		
26	5	2018																		
DÍA	MES	AÑO																		
			FECHA DEL REPORTE FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>13</td><td>3</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			13	3	2018	DÍA	MES	AÑO									
13	3	2018																		
DÍA	MES	AÑO																		

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	38%	3,640,111.49	4,444		20%	Fabricación de zapatas corridas reforzadas con contratabes de concreto armado. Fabricación de dados de cimentación. Anclaje de columnas de concreto armado. Inicio de rellenos compactados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>ING. MAGALY GARZA ORTEGA</u> CARGO: <u>ENCARGADA DE LA OFINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>mgarza0@outlook.com</u> TEL 10 DIGITOS: <u>241 41 7 20 10</u>	FIRMA		NOMBRE: <u>VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u> MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO ACUIRRE	
--	-------	---	--	--



**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA: PROEXOES 2016
TNM140723GFA
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACIÓN:

26	12	2017
DÍAS	MES	AÑO

 FECHA DE TERMINACIÓN:

26	5	2018
DÍAS	MES	AÑO

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No:

3	6
---	---


 FECHA:

23	03	2018
DIA	MES	AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT
		CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	FUERTAS VENTANAS Y BARANDALES	PISOS Y/O APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HEIDRALIC A Y/O ESR	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORE S/ PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACION	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
δ DELTA	NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	16	4	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO


FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: ING. FELIPE PASCUAL ROSARIO CASPARE


FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES				%
EDIFICIOS Y LOCALES				
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				

