

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

18 OCT 24 07:05

Apizaco, Tlax., 18/Octubre/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-799/2018

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

013119

ACUSE
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEES), correspondiente al mes de Septiembre.

Así mismo adjunto reporte Físico- Financiero enviado por el Organismo Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®

MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

FPRA/PAN/CAG/MGO/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx,
www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CARRETERA APIZACO - TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO

SIN CONJURADO APIZACO - TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

28 | 12 | 2017

FECHA

15 | 10 | 2018

FECHA DE TERMINACION

28 | 5 | 2018

FECHA

15 | 10 | 2018

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROXEOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	79%	7,567,600.21	4,444		99%	Detalles y Acabados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA

CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: mgarza@itecn.mx

TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

NOMBRE:

MTRRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
 COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN
 CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBIACION: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxcala

PROGRAMA: PROYECTOS 2016

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACION: 26 12 2017
 FECHA DE TERMINACION: 26 5 2018

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No.: 10
 FECHA: 15 10 2018

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA	7 ACABADOS	8 INSTALACIONES	9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
					PREPARACION Y BARRIDOS	PROYECTOS Y BARRIDOS	INSTALACION A VOTER	HABILITACION	RENOVACION		RENOVACION	RENOVACION	RENOVACION
5	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DELTA	10	10	10	10	5	5	30	40	30	100	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

FIRMA: 

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASQUAL ROSARIO
 FIRMA: 

14 **PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**
 TOTALES EDIFICIOS Y LOCALES: _____
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS: _____
 %: _____

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO