

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

18 OCT 24 07:05

Apizaco, Tlax., 18/Octubre/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-799/2018

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

013119

ACUSE
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEES), correspondiente al mes de Septiembre.

Así mismo adjunto reporte Físico- Financiero enviado por el Organismo Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®

MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR

FPRA/PAN/CAG/MGO/srh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx,
www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO - TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONJURADO APIZACO - TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

28 | 12 | 2017
DIA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

15 | 10 | 2018
DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

28 | 5 | 2018
DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	79%	7,567,600.21	4,444		99%	Detalles y Acabados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA

CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: mgarza@itecn.mx

TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

FIRMA




NOMBRE:

MTRRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



SELO OFICIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLOGICO**

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACION: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxcala

PROGRAMA: PROYECTOS 2016

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACION: 26 12 2017
 FECHA DE TERMINACION: 26 5 2018

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No.: 10
 FECHA: 15 10 2018

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR				10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES						
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	10	TOTAL	PREFABRICADOS Y MODULARES	FRONTO	PARQUE	TOTAL	SEÑALAMIENTO A VOTER	HECILLAS	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACION	ESTRUCTURA	ANEXOS	TOTAL	COMPAÑACION	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS	TOTAL	
5	DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10								*	*	*	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

FIRMA:

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLOGICO**

NOMBRE: MTRO. FELIPE PASQUAL ROSARIO
 FIRMA:

14 **PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO