

Apizaco, Tlax. **24/ENERO/2018**

DEPTO.: PLANEAC., PROG. Y P
OFICIO No.: P-038/2018

C. LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEEES).

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Pensar Para Servir, Servir Para Triunfar®

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE.
DIRECTOR

FPRA/JIMIC/CMS/srh*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

*Recabi Original
31 Enero 2018
11.25 hrs.*





REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO			CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA			FECHA DEL REPORTE			2018														
NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO</u>			FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>26</td><td>12</td><td>17</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			26	12	17	DÍA	MES	AÑO	FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>23</td><td>1</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			23	1	2018	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL		
26	12	17																					
DÍA	MES	AÑO																					
23	1	2018																					
DÍA	MES	AÑO																					
DOMICILIO COMPLETO: <u>Carretera Apizaco- Tzompantepec, Tlaxcala Méx.</u>			FECHA DE TERMINACIÓN: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>26</td><td>5</td><td>18</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			26	5	18	DÍA	MES	AÑO				DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA								
26	5	18																					
DÍA	MES	AÑO																					
									ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO														

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	\$9,579,240.77	8%	\$800,000.00	4,444		12%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>ING. MAGALY GARZA ORTEGA</u> CARGO : <u>ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>mgorzaoi@outlook.com</u> TEL 10 DIGITOS : <u>2411163189</u>	FIRMA 	NOMBRE : <u>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u> MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE FIRMA 
--	--	---



**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA PROEXOEEES 2016
UBICACIÓN TNM140723GFA
Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq.,

3 **DATOS DE LA ETAPA**
FECHA DE INICIACIÓN :

26	12	2017
DÍAS	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN :

26	5	2018
DÍAS	MES	AÑO

4 **DATOS DE REPORTE**
REPORTE No :

1	6
---	---

FECHA :

23	01	2018
DIA	MES	AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
		CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARANDALES	PISOS Y/O AFLANADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRÁULICA Y/O ESR	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORES PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACIÓN	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
Y gamma	NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	8	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO : ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EDU FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
NOMBRE : MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES		%
EDIFICIOS Y LOCALES		
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS		

AVANCE DE OBRA
“NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA”



AVANCE DE OBRA
“NODO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA”

