



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, 19/mayo/2020

OFICIO No. DIR-184/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) que se adjunta al presente.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®


SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N C.P.90300
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. Tel. 01 (241) 4172010 y 4172844 ext. 101

e-mail: dir_apizaco@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

07 ene 2019

FECHA DEL REPORTE

18 5 2020

DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DOMICILIO COMPLETO
CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC TLAX, MEX. C.P. 90300

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

25-10-2019

DÍA MES AÑO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	PARTICULAR A EJERCER CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	\$ 16,007,790.06	42.00%	\$6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	4,400	72.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

CAROLINA ANICA GONZALEZ

AUTORIZADO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación

CARGO:

Correo Electrónico: ca.ana@inee.edu.mx

Tel. 10 91610105:


2414772010

SERGIO OCCAMIO ROSALES AGUIANO

FIRMA



(Handwritten signature)



ADUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROYECTO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016
 FIAN (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autodidáctica Escuelas al CIEN 2017</p>			<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autodidáctica Escuelas al CIEN 2017</p>
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
aplomado de muros		aplomado de muros	

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: INSTITUTO TEC DE APIZACO
 PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco - Tzompantepec, Esq. Av. Tec

3 DATOS DE LA ETAPA
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 DATOS DE REPORTE
 REPORTE No.: 0 4
 FECHA: 18 05 2020
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES							
		NUMERO LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10 CIMENTOS	10 COLUMNAS TORCEROS	10 TECHOS Y DIVISORES	30 TOTAL	10 PUERTAS VENTANAS Y DIVISORES	10 PISOS Y APUNTES	10 PINTURA	30 TOTAL	10 SANITARIA	10 HIDRULICACION TORCEROS	10 ELECTRICA	30 TOTAL	5 INSTALACIONES PLACAS Y JABON	5 TOTAL	30 COMPAÑICION	40 ACABADO PINTA	30 INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	10	10	7	27	5	5	*	*	*	*	1	*		

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: CAROLINA MICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTACION

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
 Fideicomiso Escuelas al Cien 2017
 Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MUNITI/FUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EAGSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V	\$ 6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	72%	42%	



 INSTITUTO TLAFCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 Ing. Saúl Sanchez Alvarado
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 Jefe del Departamento de Construcción



 INSTITUTO TLAFCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 Ing. Santos Benítez Zúñiga
 Jefe del Departamento de Administración
 DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporte el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos y son reportados en forma global.