



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 12/julio/2021

NO. DE OFICIO: PPP-109/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de abril 2021

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de abril de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx





DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
DOMICILIO COMPLETO CARRERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO  
S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 7 DÍA 19 MES enero AÑO 2019  
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 25 DÍA 19 MES agosto AÑO 2019

FECHA DEL REPORTE

19 DÍA 19 MES julio AÑO 2021



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO		RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,420,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	84%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2021
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL, CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESORO (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CUENTA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA AMICA CONZÁLEZ  
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
CORREO OFICIAL: p.amica@educacion.mx  
TEL Y/O DÍGITOS: 244172010  
FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO  
FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.



PROXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
FAMI (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)  
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  Habilitación de sanitarios		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  Colocación de traves metálicas para techumbre
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMAS Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMAS Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  Colocación de pisos y aplanado de muros interiores y exteriores		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  Colocación vitrinas y aplanado de muros interiores y exteriores
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMAS Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMAS Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

✓



**Clave FT- DA-06-00.**  
**Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0853/2021.**  
Tlaxcala, Tlax., a 02 de junio de 2021.  
**Asunto:** Avances fisico-financieros.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.**  
**P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-78/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de abril de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa “Escuelas al cien 2017”.
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



*[Firma manuscrita]*

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
**INGENIERO ARTURO SANCHEZ PELLEZ,**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

C.p. Archivo  
A.G.R.  
Folio 759

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	84%	71%	OBRA EN PROCESO

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ing. María Guadalupe Rodríguez Sánchez  
DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Arturo Salazar  
Director General FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN GENERAL