



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala a **08/septiembre/2020**

OFICIO No. PPP-118/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de agosto de 2020 y que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

EDUCACION

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 07-ene 2019
DÍA AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION 25-ago 2019
DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE

8 9 2020
DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO AUTOMÁTICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	\$ 16,007,790.06	42.00%	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.19	4,400	80.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO 2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:


RESPONSABLE DE LA INFORMACION

CAROLINA AMARCA GONZALEZ

AUTORIZADO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: elaparcia@itp.mx
TEL. 10 DÍGITOS: 52-995-520-1000

SERGIO OCTAVIANO ROSALES AGUIRRE



SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEJOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	aplanchado de muros		acabados y obra exterior
META V/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017		META V/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017	

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
INMT140723GFA
UBICACIÓN: Carr. Apizaco - Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxcala

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACION: 7 / 1 / 2019
FECHA DE TERMINACION: 25 / 8 / 2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No.: 0 / 8
FECHA: 08 / 09 / 2020
DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR				10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y TORNEROS	10 TUBERIAS	10 TOTAL	10 PINTURAS Y BRANDELS	10 HERRAJES Y APUNTES	10 PINTURAS	10 TOTAL	10 SANEAMIENTO	10 TRUBAJE ELECTRICA	10 TOTAL	5 INSTALACIONES EN PLAZA Y AREA	5 ANEXOS	10 TOTAL	30 CONSTRUCCION	40 ACEROS E INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	0	10	10	30	5	2	7	*	*	*	1	*	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, ERROG. Y PRESUPUESTAL
FIRMA:

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
FIRMA:

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES EDIFICIOS Y LOCALES: _____
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS: _____
%



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
 Fideicomiso Escuelas al Cien 2017
 Cédula de seguimiento fisico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Codigo	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z.A" UNIDAD MUNITIUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EACOSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-06-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.19	80%	42%	

Ing. Saul Sanchez Alvarado
 Jefe del Departamento de Construcción

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 C. P. Alejandra Vázquez García
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 Jefe del Departamento de Administración

Ing. Arturo Sanchez Teitez
 Director General

Nota: El estado de cuenta bancario reporte el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos y son reportados en forma global.