



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 22/enero/2021

NO. DE OFICIO: PPP-07/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de diciembre 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de diciembre de 2020 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®*  
*Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/CAG



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010, e-mail: pL\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



### DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DOMICILIO COMPLETO** \_\_\_\_\_ CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 \_\_\_\_\_ S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX C.P. 90300

### CALENDARIO DE OBRA

**FECHA DE INICIO**

7	enero	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**

25	agosto	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

### FECHA DEL REPORTE

22	enero	2021
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)			AVANCE FÍSICO (%)
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.20	42%	80%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	
				-					0%	0%		
				-					0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

### RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
**CORREO OFICIAL:** \_\_\_\_\_ [pl\\_apizaco@tecnm.mx](mailto:pl_apizaco@tecnm.mx)  
**TEL 10 DÍGITOS:** \_\_\_\_\_ 2414172010  
**FIRMA**

### AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO  
**FIRMA**



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

**REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  aplanado de muros		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  Colocación de pisos y aplanado de muros interiores y exteriores
<b>META Y/O PROYECTO:</b> <b>PROGRAMA Y AÑO:</b>	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	<b>META Y/O PROYECTO:</b> <b>PROGRAMA Y AÑO:</b>	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LAB) ESCUELAS AL CIEN 2017

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  aplanado de muros		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  acabados y obra exterior
<b>META Y/O PROYECTO:</b> <b>PROGRAMA Y AÑO:</b>	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	<b>META Y/O PROYECTO:</b> <b>PROGRAMA Y AÑO:</b>	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LAB) ESCUELAS AL CIEN 2017



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
Fidelicomio Escuelas al Cien 2017  
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 6,708,915.86	9,298,874.20	80%	42%	

  
Ing. Saúl Sanchez Alvarado

Jefe del Departamento de Construcción  
  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 C. P. Alejandro Valdez  
 Jefe del Departamento Administrativo

  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 Ing. Arturo Sánchez Zeller  
 Director General  
 DIRECCIÓN GENERAL