

ACUSE



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

20 FEB 19 AM 11:55 Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 18/febrero/2020

003755

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-055/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E


Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EP/CO/CAG/srh*



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pLapizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



EDUCACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARIZACO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7-Jan 2019

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28-Ago 2019

FECHA DEL REPORTE: 31-AGO 2020

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FISCAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN FISCAL Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATERIA A BIENEFICAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO AUTÓNOMICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	16,007,790.06	42.00%	\$8,708,916.28	9,298,873.78	4,848	67.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE:

CAROLINA ANICA GONZALEZ

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

CARGO:

Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación



TEL: 0 DÍGITOS:

carolina.gonzalez@itc-arizaco.mx

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

SELLO OFICIAL

FIRMA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	Colado en muros		colado de muros
<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Electrónica</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Electrónica</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017</p>		

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. TMM140723GFA

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

3 **DATOS DE LA ETAPA**
FECHA DE INICIACION: 7 1 2019
FECHA DE TERMINACION: 25 8 2019

4 **DATOS DE REPORTE**
REPORTE No.:
FECHA: 17 02 2020
DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR				10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y MUROS	10 TECHOS NO ENTIBRO	30 TOTAL	10 PUERTAS INTERIAS Y BARRIALES	10 PISOS NO APILADOS	10 PINTURA	30 TOTAL	10 SANITARIOS A PROEER	10 HIDRAULIC ELECTRICA	30 TOTAL	5 INSTALACIONES SIMILARES	5 ANEXOS Y MANTEN	10 TOTAL	30 COMPLECCION	40 ACABADO FINAL	30 REPARACIONES	100 TOTAL	
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	10	10	2	22	5	5	5	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTACION FIRMA


13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAO
FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL**

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "2-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EACSUR-29-094-2018	E-Al-C-SUR-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$6,708,916.28	\$9,298,873.78	67%	47%	


 Ing. Claudia Aldave Lohero
 Jefe del Departamento de Construcción
TLX IITE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPTO ADMINISTRATIVO


 C.P. David Solís Flores
 Jefe del Departamento de Administración
TLX IITE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL


 Ing. Arturo Sánchez Zeller
 Director General

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.