



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **25/febrero/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-46/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de enero 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de enero de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCM/C/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TECOMATEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO

S/N CONJUNTO APIZACO-TCOMATEPEC, TLAX, MEX. CP. 90300



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (MANTENIMIENTO)

CALENDARIO DE OBRA
FECHA DE INICIO: 7 enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 agosto 2019

FECHA DEL REPORTE
DÍA: 28 febrero AÑO: 2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA, RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCICIO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE (%) FINANCIERO (%)
2017	ESCUELAS AL CEN UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	BACSUP-25-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 9,968,559.44	\$ 6,029,230.82	62%	80%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE ENERO 2021
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL NENEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO OFICIAL: carolina.atica@itec.mx
TEL: 0 DÍGITOS: 24477209
FIRMA:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
FIRMA:

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE BIENEFICIO, CONSTRUCTOR L ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.





PROCESO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 204, 205 Y 206)
CÓDIGO DE OPERACIONES MÚLTIPLES (204-209)
ESCUELA AL CEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
 aplanado de muros	 Colocación de piso, colocación de cancelería	 aplanado de muros	 Colocación de pisos y aplanado de muros interiores y exteriores
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017

X



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
Fideicomiso Escuelas al Cien 2017
Cédula de seguimiento fisico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de enero de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 9,968,559.44	6,039,230.62	80%	62%	

TLX INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COMITÉ DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
ING. SAUL SANCHEZ ALVARADO
Jefe del Departamento de CONSTRUCCION

TLX INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COMITÉ DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
ING. SAUL SANCHEZ ALVARADO
Jefe del Departamento de ADMINISTRACIÓN

Ing. Arturo Sanchez Tellez
Director General