



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

006972

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

AUSE



Apizaco, Tlax., 17/marzo/2020

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: .P.P.P-086/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO.


BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR





Archivo
SORA/EP/CO/CAG/srh*



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N C.P.90300
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex.
Tel. 01 (241) 4172010 y 4172844 Ext. 140
e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
PROGRAMA Y AÑO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRAMA Y AÑO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
M Escuelas al CIEN 2017	 <p>Colado en muros</p>	Unidad de Talleres y Laboratorios de Electrónica Escuelas al CIEN 2017	 <p>colado de muros</p>

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco-Trompantepec, Esq. Av. T
 TMM140723GFA

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No.:
 FECHA: 13 03 2020
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES						
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		EDIFICIOS ZONAS LOCALES	EDIFICIOS ZONAS DEPORTIVAS				
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	2	23	5	5	5	30	40	30	100	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, BUDG. Y PRESUPUESTACIÓN FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EAC SUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$6,708,916.28	\$9,298,873.78	68%	42%	

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA Y GERENCIA JURÍDICA
CARRILLO DEL CAMINO DE TOLUCA, S/N

Ing. Saúl Sánchez Alvarado
Jefe del Departamento de Construcción

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA Y GERENCIA JURÍDICA
CARRILLO DEL CAMINO DE TOLUCA, S/N

C.P. Alejandra Vázquez García
Jefe del Departamento de Administración

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA Y GERENCIA JURÍDICA
CARRILLO DEL CAMINO DE TOLUCA, S/N

DEPTO. ADMINISTRATIVO

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA Y GERENCIA JURÍDICA
CARRILLO DEL CAMINO DE TOLUCA, S/N

DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.