



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **26/marzo/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-66/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de febrero 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de febrero de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

EDUCACIÓN



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMANTEREC, ESQ. CONAV, INSTITUTO
SIN CONURBADO APIZACO, TZOMANTEREC TLAX, MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE INICIO	7	enero	2019
	DÍA	MES	AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	25	agosto	2019
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE			
26	marzo	2021	
DÍA	MES	AÑO	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			NÚMERO	CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN V/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO AUTOMÓNICA)	\$	\$	\$	EACSI/P-29-094-2018	\$ 16,007,730.06	\$ 9,968,539.44	\$ 6,039,220.62	62%	80%		REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE FEBRERO 2021
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOPE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANECA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CORREO OFICIAL: carolinaaneca@tecnico.mx
TEL. 10 DIGITOS: 24447200
FIRMA:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO
FIRMA:

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA V/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de pisos, colocación de cancelería
	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Habilitación de sanitarios

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de pisos y aplastado de muros interiores y exteriores
	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación vidrios y aplastado de muros interiores y exteriores

Clave FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0417/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 24 de marzo de 2021.
Asunto: Avances físico-financieros.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-48/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de febrero de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  **ITIFE**
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


**INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELLEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

 p. Archivo
100
100 316

FECHA DE CORTE: 28 de febrero de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "ZA" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 9,968,559.44	6,039,230.62	80%	62%	



CONSEJO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALTECA
INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Saúl Sánchez Alvarado
Jefe del Departamento de Construcción



CONSEJO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALTECA
INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Alejandro Vázquez García
Jefe del Departamento de Administración



CONSEJO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALTECA
INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

Ing. Arturo Sánchez-López
Director General