



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **20/agosto/2020**

OFICIO No. PPP-107/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de julio de 2020 y que se adjunta al presente.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG





PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%					\$
		\$	\$		\$	%					\$
ESCUELAS AL CIENT 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	42.00%	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.19	4,400	80.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO 2020	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: CAROLINA AMICA GONZALEZ

CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: el.ajac@instituto.mx

TEL. 10 DÍGITOS:

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, CITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	<p>aplanado de muros</p>		<p>acabados y obra exterior</p>
<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEEN 2017</p>		

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
REPORTE No: 0 7
FECHA: 20 08 2020
DÍA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
DÍAS 25 8 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Est. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5	6		7			8			9			10					11			
	EDIFICIOS Y LOCALES		ESTRUCTURA			ACABADOS			INSTALACIONES			OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS					TOTALES
NÚMERO O LETRA DEL EDIFICIO	COLUMNAS Y VOLARIS	TECHOS Y ENTIPISO	TOTAL	PUERTAS Y VENTANAS Y BARRIALES	PROBADO AVANZADOS	PINTURA	TOTAL	BAÑARAS	PROBADO AVANZADO	ELÉCTRICAS	TOTAL	ANILINDOS Y PASADIZOS	INSTALACIONES	TOTAL	COMERCIALIZACIÓN	ACABADO	INSTALACIONES	OTRAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
X	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	10	5	5	10	*	*	*	*	1	*

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
TOTALES
EDIFICIOS Y LOCALES
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
%

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
FIRMA

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, EJEC. Y PRESUPUESTACION
FIRMA



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fideicomiso Escuelas al Cien 2017
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z" 4ª UNIDAD MUNITIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EACSLUP-29-054-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V	\$ 6,708,915.86	\$ 9,288,874.19	80%	42%	

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUYER Y CRECER JUNTOS
COMANDO EN JEFE DEL ESTADO DE TLAXCALTECA

TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUYER Y CRECER JUNTOS
COMANDO EN JEFE DEL ESTADO DE TLAXCALTECA

Sauí Sanchez Alvarado
Ing. Sauí Sanchez Alvarado
Jefe del Departamento de Construcción

Alejandra Vázquez Garza
C. P. Alejandra Vázquez Garza
Jefe del Departamento de Administración

Alejandra Vázquez Garza
Ing. Alejandra Vázquez Garza
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos y son reportados en forma global.