



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **20/julio/2020**

OFICIO No. PPP-101/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE**


Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de junio de 2020 y que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.**

SORA /EPCO/CNC 



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRTERA, APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONJURBAO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MEX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 07-ene 2019 AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 25-ago 2019 AÑO

FECHA DEL REPORTE

20 DÍA 7 MES 2020 AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, INVESTIGACIÓN E INFRACSTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESCUELAS AL C IEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRONICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	50.00%	\$ 6,708,915.86	\$ 9,296,874.19	4,400	77.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO 2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CORREO ELECTRÓNICO: el.anaica@icem.unam.mx

TEL 10 DIGITOS:

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL

INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

DIRECCIÓN

PROXEO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016) FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA) ESCUELAS AL C IEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	aplanado de muros		acabados y obra exterior
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica Escuelas al CIEEN 2017	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotónica Escuelas al CIEEN 2017

Handwritten marks: a blue circle and a blue checkmark.



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fideicomiso Escuelas al Cien 2017
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejecer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "A" UNIDAD MINTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EAC-SUP-26-004-2018	E-ALC-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICINSA S.A. DE C.V.	\$ 6,708,916.86	\$ 5,296,874.19	77%	50%	



Ing. Saul Sanchez
Jefe del Departamento de Construcción

Ing. Arturo Sánchez Toljéz
Director General

DEPTO. ADMINISTRATIVO

Nota: El estado de cuenta financiero reporta el total de los recursos y otros del Programa (2015-2018), así como los rendimientos y son reportados en forma global.

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE
REPORTE No : 0 5
FECHA : 20 07 2020
DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA
FECHA DE INICIACIÓN : 7 1 2019
DIAS MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN : 25 8 2019

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5	6		7			8			9			10				11	
	NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	ESTRUCTURA	ACABADOS	INSTALACIONES	OBRA EXTERIOR	COMIENZO	10	10	10	10	10	30	40	30	100	TOTALES
			CONCRETO Y MORTAR	PERFORACIONES Y BARRONALES	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	REVESTIMIENTOS Y PINTURA	EDIFICIOS Y LOCALES
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	0	10	10	10	10	10	10	5	2	7	*	*	*	1

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
TOTALES
EDIFICIOS Y LOCALES
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
FIRMA

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
NOMBRE : CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
CARGO : JEFA DEL DEPTO. PLANEACIÓN, ERG. Y PRESUPUESTO
FIRMA