



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **19/mayo/2020**

OFICIO No. DIR-185/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

FECHA DE INICIO: 07 ene 2019

FECHA DEL REPORTE: 18 5 2020

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 sep 2019



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	PARTICULAR A AVANCE FÍSICO (LA META DEL PROGRAMA)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESQUEMAS AL CEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	\$ 16,007,790.06	42.00%	\$ 6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	4,400	72.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MARZO 2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

CAROLINA ANICA GONZALEZ

AUTORIZADO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación

CARGO:

JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:

ca.ana@itc.apizaco.gob.mx


TEL. 10 DÍGITOS:

241472010



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

[Firma manuscrita]



ADUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROYECTO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016
PAU (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE MANEJO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL		
<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autorrónica</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017</p>			<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>aplomado de muros en la parte posterior del edificio</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>aplomado de muros en fachada</p>
<p>META Y/O PROYECTO: Unidad de Talleres y Laboratorios de Autorrónica</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: Escuelas al CIEN 2017</p>				

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

S E S Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 TMM140723GFA
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tec

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
 DIAS MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE NO: 0 3
 FECHA: 18 05 2020
 DIA MES AÑO

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR		10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES		ZONAS DEPORT.	
	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	COLUMNAS Y DIVISIONES	TICRIS O ENTUBOS	TOTAL	PUEBLOS VERMANS Y DIVISIONES	REGRUPO APLICACIONES	PAINTURA	TOTAL	SANITARIA	HERMETICA	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES PIZAS Y JARDEN	TOTAL	CONMECTACION FINAL	ACABADO INSTALACIONES	TOTAL	TOTALES
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	30	0	10	0	10	10	10	7	27	5	5	*	*	*	1

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTACION
 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIVO
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	


Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fidelcomiso Escuelas al Cien 2017
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "2-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EAC SUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V	\$ 6,708,916.28	\$ 9,298,873.78	72%	42%	



Ing. Sauli Sanchez Alvarado
Jefe del Departamento de Construcción



TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
COMUNIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2007-2021

DEPTO. ADMINISTRATIVO
C. J. Alejandra Vázquez García
Jefe del Departamento de Administración



TLX ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
COMUNIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2007-2021

Ing. Sauli Sanchez Alvarado
Director General Educativa
DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporte el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos y son reportados en forma global.