



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **15/junio/2020**

OFICIO No. PPP-96/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de mayo de 2020 y que se adjunta al presente.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07-ene 2019
DÍA AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25-ago 2019
DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE

15 6 2020
DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	\$ 16,007,790.06	42.00%	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.19	4,400	75.00%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MAYO 2020

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: pl_apizaco@tecim.mx

TEL 10 DÍGITOS: 2414172010

FIRMA



AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO

FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXO(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)

ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA aplanado de muros		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA aplanado de muros
META Y/O PROYECTO: <u>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica</u>	META Y/O PROYECTO: <u>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotrónica</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>Escuelas al CIEN 2017</u>	PROGRAMA Y AÑO: <u>Escuelas al CIEN 2017</u>

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
 UBIACIÓN: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tec

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No: 0 5
 FECHA: 15 06 2020
 DIA MES AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
		CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	PISOS Y/O APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRÁULICA Y/O ESR.	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORES PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACIÓN	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	10	10	10	30	5		5	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES		%
EDIFICIOS Y LOCALES		
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS		

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monte Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MUNITIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA S.A. DE C.V	\$ 6,706,915.86	\$ 9,298,874.19	75%	42%	



Ing. Saul Sanchez Alvarado

Jefe del Departamento de Construcción



C. P. Alejandra Yzquez Garcia

Jefe del Departamento de Administración



Ing. Arturo Sanchez Talles

Director General