



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 22/enero/2021

NO. DE OFICIO: PPP-06/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de noviembre 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de noviembre de 2020 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/CAG



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010, e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



### DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DOMICILIO COMPLETO** \_\_\_\_\_ CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 \_\_\_\_\_ S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX C.P. 90300

### CALENDARIO DE OBRA

**FECHA DE INICIO**

7	enero	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**

25	agosto	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

### FECHA DEL REPORTE

22	enero	2021
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO	CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)			AVANCE FÍSICO (%)
		\$	\$	\$			\$	\$	\$				
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 6,708,915.86	\$ 9,298,874.20	42%	80%		REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	
									0%	0%			
									0%	0%			

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

### RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
**CORREO OFICIAL:** \_\_\_\_\_ [pl\\_apizaco@tecnm.mx](mailto:pl_apizaco@tecnm.mx)  
**TEL 10 DÍGITOS:** \_\_\_\_\_ 2414172010  
**FIRMA:**

### AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO  
**FIRMA:**



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

**REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  aplanado de muros		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  acabados y obra exterior
<b>META Y/O PROYECTO:</b> UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	<b>PROGRAMA Y AÑO:</b> ESCUELAS AL CIEN 2017	<b>META Y/O PROYECTO:</b> UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	<b>PROGRAMA Y AÑO:</b> ESCUELAS AL CIEN 2017

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  aplanado de muros		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  acabados y obra exterior
<b>META Y/O PROYECTO:</b> UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	<b>PROGRAMA Y AÑO:</b> ESCUELAS AL CIEN 2017	<b>META Y/O PROYECTO:</b> UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	<b>PROGRAMA Y AÑO:</b> ESCUELAS AL CIEN 2017



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Fideicomiso Escuelas al Cien 2017  
 Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de noviembre de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 6,708,915.86	9,298,874.20	80%	42%	



 C. P. Alejandra Vázquez  
 Jefe del Departamento de Administración  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO



 Ing. Arturo Sánchez  
 Director General  
 DIRECCIÓN GENERAL



 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION