



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **19/abril/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-73/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de marzo 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de marzo de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES
AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



FECHA DEL REPORTE

19 2021
DÍA MES AÑO
19 abril 2021

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12 noviembre 2018
DÍA MES AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 24 febrero 2019
DÍA MES AÑO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES		
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCICIO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE (%) FINANCIERO	AVANCE (%) FÍSICO
		\$	\$		\$	\$	\$	\$			%	%
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	EDIFICIO A1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCIÓN DE PLANTA, ACTA DEL INICIO (CONCLUSIÓN DEL MODELO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO)	\$ 10,800,000.00		\$ 10,800,000.00	BAL-29-040-2018	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	100%	100%	OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE POR RECIBIR		
								0%	0%			
								0%	0%			

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESORO (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: ca.gonzalez@itec.mx
 TEL 10 DIGITOS: 24417200
 FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-RECEPCIÓN DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROFESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014-2019)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



2021



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SEGUIMIENTO ANTERIOR

SEGUIMIENTO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Instalación de cancelería de fichada

OBRA FINIQUITADA

META Y/O PROYECTO:
PROGRAMA Y AÑO:

CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018

META Y/O PROYECTO:
PROGRAMA Y AÑO:

CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018

Handwritten signature or mark in blue ink.



Clave FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0539/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 09 de abril de 2021.
Asunto: Avances físico-financieros.

MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio número PPP-68/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de marzo de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa “Escuelas al cien 2017”.
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INGENIERO ARTURO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	0.00	100%	100%	OBRA FINIQUITADA



CONSEJO DE LA EDUCACIÓN
ESTADUAL DE TLAJALCALTECA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAJALCALTECA

INSTITUTO TLAJALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Jefe del Departamento de Construcción

Ing. Arturo Sánchez Salas
DIRECCIÓN GENERAL



CONSEJO DE LA EDUCACIÓN
ESTADUAL DE TLAJALCALTECA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAJALCALTECA

INSTITUTO TLAJALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Jefe del Departamento de Administración

C. P. Alejandra Vázquez Gargallo
DIRECCIÓN GENERAL



CONSEJO DE LA EDUCACIÓN
ESTADUAL DE TLAJALCALTECA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAJALCALTECA

INSTITUTO TLAJALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Director General

Ing. Arturo Sánchez Salas
DIRECCIÓN GENERAL